

**Informacja na Sejmik Województwa Podkarpackiego na temat projektów:  
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie”,  
„Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja”**

- luty 2015 r. -

W ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej” realizowanego w programie Rozwój Polski Wschodniej w Osi Priorytetowej V: Zrównoważony rozwój potencjału turystycznego opartego o warunki naturalne, Działanie V.2 Trasy rowerowe znajdują się dwa komponenty: „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” (komponent inwestycyjny) oraz „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” (komponent promocyjny).

Projekt opiera się na koncepcji stworzenia jednej, spójnej trasy rowerowej łączącej 5 województw Polski Wschodniej (warmińsko-mazurskie, podlaskie, lubelskie, podkarpackie i świętokrzyskie). Beneficjentami *komponentu inwestycyjnego* są województwa Polski Wschodniej, a w przypadku *komponentu promocyjnego* – Województwo Świętokrzyskie, a pozostałe 4 województwa są Partnerami działającymi na zasadzie umów partnerskich. Wspólnie przyjęte założenia określiły przebieg trasy rowerowej (początek w Elblągu, koniec w Końskim k. Kielc), długość (niecałe 2000 km) oraz nazwę promocyjną szlaku (Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo).

Długość trasy przebiegającej przez województwo podkarpackie wynosi 420 km i przebiega przez powiaty lubaczowski, jarosławski, przemyski, Miasto Przemyśl, rzeszowski, Miasto Rzeszów, łańcucki, leżajski, niżański, stalowowolski i tarnobrzewski. Ponadto planowane jest utworzenie tzw. Łącznika niżańskiego, który będzie zapętlął szlak na granicy województw podkarpackiego i lubelskiego (połączy szlak w powiecie niżańskim i biłgorajskim). Nawierzchnia szlaku będzie zróżnicowana: lokalne drogi o nawierzchni bitumicznej o dobowym natężeniu ruchu kołowego poniżej 1000 aut/dobę, drogi nieutwardzone leśne i polne, miejskie ścieżki rowerowe.

Do działań inwestycyjnym związanych z projektem „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” został oddelegowany Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich, który zajmuje się zamówieniami publicznymi, dokumentacją techniczną i realizacją projektu od strony inwestycyjnej. Całość trasy odcinka podkarpackiego została podzielona na 5 odcinków. Na każdym z odcinków planowane są wybrane inwestycje związane z utworzeniem trasy, które przebiegają według zasady „zaprojektuj i wybuduj”. Do końca 2014 r. zostały rozstrzygnięte przetargi na wszystkie 5 odcinków. Do wybranych inwestycji związanych z realizacją trasy należą:

- Oznakowanie trasy rowerowej na całej długości szlaku tabliczkami wg ogólnopolskiego standardu, planowane jest również umieszczenie tabliczek na łącznikach z innymi lokalnymi szlakami rowerowymi,

- Budowa MOR-ów (Miejsc Obsługi Rowerzystów), których na terenie województwa podkarpackiego będzie 39 sztuk (średnio co 20 km), będą one wyposażone w ujednoliconą wizualnie wiatę, ławki, stół, stojak dla rowerów, kilka wybranych MOR-ów będzie lepiej wyposażonych m.in. w ubikację czy zielony teren wokół,
- Budowa wybranych obiektów inżynierskich, np. kładki pieszo-jezdne dla rowerzystów na Sanie w Chyryinach czy Przemyślu oraz renowacja lub adaptacja istniejących,
- Budowa asfaltowych ścieżek rowerowych, przebudowa skrzyżowań, przebudowanie dróg gruntowych.

Całość projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” ma być zrealizowany do końca października 2015 roku. Prace terenowe zostaną rozpoczęte po zakończeniu okresu zimowego.

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” polega na koordynacji komponentu promocyjnego w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Promocja trasy rowerowej polega na kreowaniu marki Green Velo poprzez stworzenie filmów promocyjnych, wydawniczych materiałów promocyjnych (ulotki, mapy, plakaty, foldery, kalendarze, przewodniki, albumy, itd.), uczestnictwo w konferencjach i targach branżowych. W 2015 roku planowane jest uczestnictwo w kilkunastu targach branży turystycznej. W każdym z województw uczestniczących w projekcie stworzone zostało stanowisko Konsultanta regionalnego, który odpowiada za koordynację działań promocyjnych danego województwa związanych z szlakiem Green Velo.

Zestawienie Wykonawców komponentu infrastrukturalnego:

| Lp. | Nazwa zadania w ramach projektu:<br>Trasy rowerowe w Polsce<br>Wschodniej - województwo podkarpackie"                                    | Data rozstrzygnięcia postępowania przetargowego | Data podpisania umowy | Nr umowy                 | Całkowita wartość umowy (brutto) | Wykonawca                                                                                                                                                                         |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr I   | 11.08.2014                                      | 01.09.2014            | 293/3052/243/WFU/12/14   | 4 216 869,01                     | KONSORCJUM:<br>STAL-TECH Sp. z o.o. - Lider<br>37-550 Radymno<br>ul. Budowlanych 3<br>Firma Budowlana PIOTROWSKI<br>Paweł Piotrowski – Partner<br>37-522 Wiązownica<br>Piwoda 150 |
| 2   | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr II  | 2014.11.17                                      | 01.12.2014            | 666/3052/243/WFU/13/2014 | 7 995 000,00                     | MAT-BUD<br>ul. Grunwaldzka 40<br>36-040 Boguchwała                                                                                                                                |
| 3   | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr III | 2014.09.25                                      | 13.10.2014            | 506/3052/243/WFU/18/14   | 7 998 550,40                     | MAT-BUD<br>ul. Grunwaldzka 40<br>36-040 Boguchwała                                                                                                                                |
| 4   | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr IV  | 10.10.2014                                      | 21.10.2014            | 559/3052/243/WFU/22/14   | 5 215 057,54                     | MAT-BUD<br>ul. Grunwaldzka 40,<br>36-040 Boguchwała                                                                                                                               |
| 5   | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek        | 16.10.2014                                      | 24.10.2014            | 575/3052/243/WFU/17/14   | 28 877 759,89                    | Miejskie Przedsiębiorstwo Dróg i Mostów ul. Rejtana 6 35-310 Rzeszów                                                                                                              |

|    |                                                                                                                                                        |            |            |                        |              |                                                                                                                                                                                            |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | nr V                                                                                                                                                   |            |            |                        |              |                                                                                                                                                                                            |
| 6  | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 88_2       | 2014.08.13 | 01.09.2014 | 294/3052/243/WFU/14/14 | 6 146 924,99 | Eurovia Polska S.A.<br>Bielany<br>Wrocławskie,<br>ul. Szwedzka 5<br>55-040 Kobierzycze                                                                                                     |
| 7  | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 91_1       | 2014.08.11 | 01.09.2014 | 296/3052/243/WFU/15/14 | 4 882 881,06 | SKANSKA S.A.<br>ul. Gen. Józefa<br>Zajączka 9,<br>01-518 Warszawa,                                                                                                                         |
| 8  | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekty mostowe Nr 88_1 i 96 | 2014.08.11 | 01.09.2014 | 297/3052/243/WFU/16/14 | 947 020,05   | Przedsiębiorstwa<br>Produkcyjno<br>Handlowo-<br>Usługowego<br>„JAWAL”<br>ul. Kamienna 7,<br>25-041 Kielce,                                                                                 |
| 9  | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 12         | 2014.08.20 | 02.09.2014 | 295/3052/243/WFU/21/14 | 588 678,00   | KONSORCJUM:<br>STAL-TECH Sp. z<br>o.o. - Lider<br>37-550 Radymno<br>ul. Budowlanych 3<br>Firma Budowlana<br>PIOTROWSKI<br>Paweł Piotrowski –<br>Partner<br>37-522 Wiązownica<br>Piwoda 150 |
| 10 | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 90         | 2014.08.28 | 10.09.2014 | 312/3052/243/WFU/25/14 | 349 197,00   | Zakład Produkcjno<br>– Usługowy<br>DROMET ul.<br>Pogodna 21 37-500<br>Jarosław                                                                                                             |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |            |            |                        |            |                                                                     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------|
| 11 | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 90_1                                                                                                                                      | 2014.08.27 | 09.09.2014 | 313/3052/243/WFU/24/14 | 364 080,00 | INTOP Tarnobrzeg Sp. z o.o. 39-400 Tarnobrzeg ul. Sienkiewicza 145M |
| 12 | Pełnienie nadzoru inwestorskiego – sprawowanie funkcji „Inżyniera Kontraktu” nad pracami Wykonawców wybranych w oddzielnych postępowaniach przetargowych do realizacji zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” | 2014.09.15 | 06.10.2014 | 480/3052/243/WFU/26/14 | 519 060,00 | PROKOM Construction Sp z o.o. ul. Spółdzielcza 2 41-200 Sosnowiec   |

Kontrakt pn. "Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie"

| LP. | Nazwa zadania w ramach projektu: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie"                                          | Data rozstrzygnięcia postępowania przetargowego | Data podpisania umowy | Nr umowy                 | Całkowita wartość umowy (brutto) | Wykonawca                                                                                                                                                                         | Faza projektowa | Planowane zakończenie fazy projektowej *                                         | Planowany termin zakończenia robót |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1   | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr I   | 11.08.2014                                      | 01.09.2014            | 293/3052/243/WFU/12/14   | 4 216 869,01                     | KONSORCJUM:<br>STAL-TECH Sp. z o.o. - Lider<br>37-550 Radymno<br>ul. Budowlanych 3<br>Firma Budowlana PIOTROWSKI<br>Paweł Piotrowski – Partner<br>37-522 Wiązownica<br>Piwoda 150 | w trakcie       | Zgłoszenia robót na odcinkach Partnerów-16.03.2015r.                             | 30.10.2015r.                       |
| 2   | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr II  | 17.11.2014                                      | 01.12.2014            | 666/3052/243/WFU/13/2014 | 7 995 000,00                     | MAT-BUD<br>ul. Grunwaldzka 40<br>36-040 Boguchwała                                                                                                                                | w trakcie       | Zgłoszenia robót na odcinkach Partnerów-30.03.2015r.                             |                                    |
|     |                                                                                                                                          |                                                 |                       |                          |                                  |                                                                                                                                                                                   |                 | Zgłoszenia robót na odcinkach drogi wojewódzkiej i drogi krajowej - 30.05.2015r. |                                    |
|     |                                                                                                                                          |                                                 |                       |                          |                                  |                                                                                                                                                                                   |                 | Pozwolenie na budowę - 14.08.2015r.                                              |                                    |
| 3   | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Odcinek nr III | 25.09.2014                                      | 13.10.2014            | 506/3052/243/WFU/18/14   | 7 998 550,40                     | MAT-BUD<br>ul. Grunwaldzka 40<br>36-040 Boguchwała                                                                                                                                | w trakcie       | Zgłoszenia robót na odcinkach Partnerów-09.04.2015r.                             |                                    |
|     |                                                                                                                                          |                                                 |                       |                          |                                  |                                                                                                                                                                                   |                 | Zgłoszenia robót na drogach wojewódzkich i drogach krajowych - 09.05.2015r.      |                                    |
|     |                                                                                                                                          |                                                 |                       |                          |                                  |                                                                                                                                                                                   |                 | Pozwolenie na budowę - 14.07.2015r.                                              |                                    |
|     |                                                                                                                                          |                                                 |                       |                          |                                  |                                                                                                                                                                                   |                 | ZRID - 14.07.2015r.                                                              |                                    |
| 4   | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe                                                                                                   | 10.10.2014                                      | 21.10.2014            | 559/3052/243/WFU/2       | 5 215 057,54                     | MAT-BUD<br>ul. Grunwaldzka 40, 36-040 Boguchwała                                                                                                                                  | w trakcie       | Zgłoszenia robót na odcinkach                                                    |                                    |

|   |                                                                                                                                                                                   |                |                |                                    |                  |                                                                                                      |              |                                                                                                |  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|   | w Polsce<br>Wschodniej –<br>województwo<br>podkarpackie" w<br>systemie<br>„zaprojektuj i<br>wybuduj” Odcinek<br>nr IV                                                             |                |                | 2/14                               |                  |                                                                                                      |              | Partnerów-<br>09.04.2015r.                                                                     |  |
|   |                                                                                                                                                                                   |                |                |                                    |                  |                                                                                                      |              | Zgłoszenia<br>robót na<br>drogach<br>wojewódzkic<br>h i drogach<br>krajowych -<br>09.05.2015r. |  |
|   |                                                                                                                                                                                   |                |                |                                    |                  |                                                                                                      |              | Pozwolenie<br>na budowę -<br>14.07.2015r.                                                      |  |
|   |                                                                                                                                                                                   |                |                |                                    |                  |                                                                                                      |              | ZRID -<br>14.07.2015r.                                                                         |  |
| 5 | Realizację<br>zadania pn.<br>„Trasy rowerowe<br>w Polsce<br>Wschodniej –<br>województwo<br>podkarpackie" w<br>systemie<br>„zaprojektuj i<br>wybuduj” Odcinek<br>nr V              | 16.10.<br>2014 | 24.10.<br>2014 | 575/30<br>52/243/<br>WFU/1<br>7/14 | 28 877<br>759,89 | Miejskie<br>Przedsiębiorstwo Dróg i<br>Mostów ul. Rejtana 6<br>35-310 Rzeszów                        | w<br>trakcie | Zgłoszenia<br>robót -<br>31.07.2015r.                                                          |  |
|   |                                                                                                                                                                                   |                |                |                                    |                  |                                                                                                      |              | ZRID -<br>31.07.2015r.                                                                         |  |
| 6 | Realizację<br>zadania pn.<br>„Trasy rowerowe<br>w Polsce<br>Wschodniej –<br>województwo<br>podkarpackie" w<br>systemie<br>„zaprojektuj i<br>wybuduj” Obiekt<br>mostowy Nr<br>88_2 | 13.08.<br>2014 | 01.09.<br>2014 | 294/30<br>52/243/<br>WFU/1<br>4/14 | 6 146<br>924,99  | Eurovia Polska S.A.<br>Bielany Wrocławskie,<br>ul. Szwedzka 5<br>55-040 Kobierzyce                   | w<br>trakcie | ZRID -<br>08.06.2015r.                                                                         |  |
| 7 | Realizację<br>zadania pn.<br>„Trasy rowerowe<br>w Polsce<br>Wschodniej –<br>województwo<br>podkarpackie" w<br>systemie<br>„zaprojektuj i<br>wybuduj” Obiekt<br>mostowy Nr<br>91_1 | 11.08.<br>2014 | 01.09.<br>2014 | 296/30<br>52/243/<br>WFU/1<br>5/14 | 4 882<br>881,06  | SKANSKA S.A.<br>ul. Gen. Józefa Zajączka<br>9,<br>01-518 Warszawa,                                   | w<br>trakcie | Pozwoleie<br>na budowę -<br>30.04.2015r.                                                       |  |
| 8 | Realizację<br>zadania pn.<br>„Trasy rowerowe<br>w Polsce<br>Wschodniej –<br>województwo<br>podkarpackie" w<br>systemie<br>„zaprojektuj i<br>wybuduj” Obiekty                      | 11.08.<br>2014 | 01.09.<br>2014 | 297/30<br>52/243/<br>WFU/1<br>6/14 | 947 020,05       | Przedsiębiorstwa<br>Produkcyjno Handlowo-<br>Usługowego „JAWAL”<br>ul. Kamienna 7,<br>25-041 Kielce, | w<br>trakcie | Zgłoszenie o<br>zamiarze<br>rozpoczęcia<br>robót<br>budowlanych<br>h -<br>30.04.2015r.         |  |

|    |                                                                                                                                                  |            |            |                                    |            |                                                                                                                                                                                            |              |                                           |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|
|    | mostowe Nr 88_1 i 96                                                                                                                             |            |            |                                    |            |                                                                                                                                                                                            |              |                                           |
| 9  | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 12   | 20.08.2014 | 02.09.2014 | 295/30<br>52/243/<br>WFU/2<br>1/14 | 588 678,00 | KONSORCJUM:<br>STAL-TECH Sp. z o.o. -<br>Lider<br>37-550 Radymno<br>ul. Budowlanych 3<br>Firma Budowlana<br>PIOTROWSKI<br>Paweł Piotrowski –<br>Partner<br>37-522 Wiązownica<br>Piwoda 150 | w<br>trakcie | ZRID -<br>18.05.2015r.                    |
| 10 | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 90   | 28.08.2014 | 10.09.2014 | 312/30<br>52/243/<br>WFU/2<br>5/14 | 349 197,00 | Zakład Produkcjno –<br>Usługowy DROMET ul.<br>Pogodna 21 37-500<br>Jarosław                                                                                                                | w<br>trakcie | Pozwolenie<br>na budowę -<br>16.09.2015r. |
| 11 | Realizację zadania pn. „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – województwo podkarpackie” w systemie „zaprojektuj i wybuduj” Obiekt mostowy Nr 90_1 | 27.08.2014 | 09.09.2014 | 313/30<br>52/243/<br>WFU/2<br>4/14 | 364 080,00 | INTOP Tarnobrzeg Sp. z<br>o.o. 39-400 Tarnobrzeg<br>ul. Sienkiewicza 145M                                                                                                                  | w<br>trakcie | Pozwolenie<br>na budowę -<br>30.06.2015r. |

Informacje powstały na podstawie zestawienia Inżyniera Kontraktu przedłożonego w piśmie nr L.dz. 043/GM/15 z dnia 16.01.2015 r.



Na początek lutego 2015 r. na wszystkich pięciu odcinkach trasy rowerowej Wykonawcy są na etapie przygotowywania dokumentacji technicznej i uzyskiwania decyzji administracyjnych. Rozpoczęcie prac budowlanych u większości Wykonawców planowane jest na miesiąc maj, co stanowi krótki okres pozostały do końca realizacji projektu. Odcinki o największym zakresie prac terenowych obejmują Przemyśl, Łańcut, Leżajsk oraz powiat rzeszowski. Odcinki II, III i IV są realizowane przez tego samego Wykonawcę. Ponadto Wykonawcy wszystkich pięciu odcinków mają za zadanie wybudować tzw. MOR-y (Miejsca Obsługi Rowerzystów), których na trasie w województwie zaplanowano 39 sztuk. Ich wygląd będzie ujednolicony dla całości trasy. Główne sprawy problemowe to duża ilość decyzji administracyjnych do pozyskania, skomplikowane procedury administracyjne, krótki okres zakończenia projektu oraz niedoświadczenie Wykonawców w realizacji dużych inwestycji.

W komponencie inwestycyjnym znajduje się także 6 obiektów mostowych, z czego 2 będą budowane od podstaw (most w Chyrcynie i kładka pieszo-rowerowa w Przemyśle). W przypadkach wyżej wymienionych obiektów inżynierskich na rzece San trwają procedury administracyjne. W przypadku mostu w Chyrcynie brakuje wydanej decyzji środowiskowej, której brak uniemożliwia dalsze uzyskiwanie pozwoleń na prace budowlane. Potencjalnie planowane wejście w teren w drugiej połowie maja jest terminem późnym i stanowi zagrożenie niezrealizowania inwestycji w planowanym terminie do końca października 2015 r. Druga inwestycja realizowana od podstaw to budowa kładki pieszo-rowerowej na Sanie w Przemyśle. W przypadku tego obiektu procedury administracyjne są na bardziej zaawansowanym etapie. Jednak brakuje jednoznacznego stanowiska z RZGW w Przemyśle, w kwestii konieczności umocnienia brzegu rzeki San. RZGW widzi konieczność na Wykonawcy sporządzenie opaski brzegowej, która umocni brzegi Sanu na wysokości obiektu. Powoduje to komplikacje zakresu prac budowlanych i zmianę części dokumentacji projektowej. W przypadku pozostałych czterech obiektów mostowych wymagana jest jedynie przebudowa i remont istotnych części konstrukcyjnych obiektu. Nie występują istotne problemy zagrażające zakończenia inwestycji w planowanym terminie.

W styczniu 2015 r. została sporządzona dokumentacja projektowa alternatywnego odcinka trasy rowerowej łączącej województwo świętokrzyskie z województwem lubelskim poprzez północną część województwa podkarpackiego (powiat niżański) w ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej”. Odcinek będzie przebiegał drogami powiatowymi i lokalnymi na długości ok. 28 km. Doszło do porozumienia między reprezentantem Beneficjenta – PZDW a Partnerem – Zarządem Dróg Powiatowych w Nisku. Łączną wartość robót brutto wyceniono na

około 1 396 000,00 zł, z czego Starostwo przeznaczy na realizację odcinka około 300 000,00 zł. Wystąpiono do PARP z Aneksem dotyczącym finansowania budowy niniejszego łącznika.

Projekt „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” polega na koordynacji komponentu promocyjnego w ramach Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo. Do lutego 2015 r. z powodzeniem prowadzona była promocja trasy rowerowej na targach w Warszawie (listopad 2014 r.), Utrechcie/Holandia (styczeń 2015 r.) i Brukseli (luty 2015 r.). Planowana jest również obecność na targach w Berlinie, Kaliningradzie oraz Mediolanie. Przewiduje się obecność na kilku branżowych targach i konferencjach krajowych.

Równocześnie z promocją na imprezach branżowych prowadzona jest promocja w mediach. Realizowane są materiały promocyjne, które mają na celu wypromować produkt turystyczny w postaci szlaku rowerowego. Sporządzono mapy turystyczne, ulotki promocyjne, foldery, broszury w językach obcych oraz mapy ścienne. Planowana jest emisja w telewizji publicznej filmu promującego trasę rowerową w województwie podkarpackim.

W ramach projektu „Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej – promocja” zaplanowano budowę dwóch bram powitalnych tzw. Witaczy na terenie województwa, które mogą być umiejscowione na terenie gminy Ulanów i Żurawica. Ponadto planowane jest utworzenie profesjonalnego portalu internetowego związanego z szlakiem Green Velo. W założeniach projektu jest stworzeniem MPR-ów (Miejsc Przyjaznych Rowerzystom), które będą składać się z bazy miejsc noclegowych, gastronomicznych czy biur informacji turystycznej. Każdy ze skatalogowanych obiektów MPR będzie zaopatrzony w know-how związane z szlakiem Green Velo (materiały reklamowe, stojaki na rowery, wyposażenie lokali dostosowane dla rowerzystów).

WICEMARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA

Wojciech Buczak

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
Dróg i Publicznego Transportu Zbiorowego

Lesław Kornak

**HARMONOGRAM RZECZOWO-FINANSOWY REALIZACJI PROJEKTU**

| Etap/zadania                                                                                                       | Wartość zamówienia   |                         |                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
|                                                                                                                    | Koszty kwalifikowane | Koszty niekwalifikowane | Łącznie              |
| <b>Etap I: Przygotowanie projektu do realizacji</b>                                                                | <b>3 276 185,50</b>  | <b>0</b>                | <b>3 276 185,50</b>  |
| Przygotowanie dokumentacji projektowej                                                                             | 1 601 952,00         | 0                       | 1 601 952,00         |
| Wykup gruntów                                                                                                      | 1 674 233,50         | 0                       | 1 674 233,50         |
| <b>Etap II: Realizacja projektu</b>                                                                                | <b>63 582 162,11</b> | <b>4 096 524,76</b>     | <b>67 678 686,87</b> |
| <b>Zadanie 1: Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo podkarpackie w systemie "zaprojektuj i wybuduj"</b> | <b>63 485 494,11</b> | <b>4 096 524,76</b>     | <b>67 582 018,87</b> |
| Odcinek I                                                                                                          | 3 749 778,54         | 467 090,47              | 4 216 869,01         |
| Odcinek II                                                                                                         | 7 969 152,27         | 25 847,73               | 7 995 000,00         |
| Odcinek III                                                                                                        | 7 303 524,98         | 695 025,42              | 7 998 550,40         |
| Odcinek IV                                                                                                         | 5 015 641,54         | 199 416,00              | 5 215 057,54         |
| Odcinek V                                                                                                          | 28 729 081,20        | 148 678,69              | 28 877 759,89        |
| Obiekt 91_1 (Przemyśl)                                                                                             | 4 882 881,99         | brak                    | 4 882 881,99         |
| Obiekt 90_1 (Olszany)                                                                                              | 364 080,00           | brak                    | 364 080,00           |
| Obiekty 88_1 (Bachów) i 96 (Niziny)                                                                                | 947 020,05           | brak                    | 947 020,05           |
| Obiekt 88_2 (Chyrzyna)                                                                                             | 3 586 458,54         | 2 560 466,45            | 6 146 924,99         |
| Obiekt 90 (Prałkowce)                                                                                              | 349 197,00           | brak                    | 349 197,00           |
| Obiekt 12 (Radomyśl n. Sanem)                                                                                      | 588 678,00           | brak                    | 588 678,00           |
| Opłaty                                                                                                             | 96 668               | 0                       | 96 668,00            |
| <b>Etap III: Sprawowanie nadzoru</b>                                                                               | <b>579 060,00</b>    | <b>0</b>                | <b>579 060,00</b>    |
| Sprawowanie nadzoru (Inżynier Kontraktu)                                                                           | 519 060,00           | 0,00                    | 519 060,00           |
| Usługi doradcze                                                                                                    | 60 000,00            | 0,00                    | 60 000,00            |
| <b>Etap IV: Zarządzanie projektem</b>                                                                              | <b>1 397 340,46</b>  | <b>0,00</b>             | <b>1 397 340,46</b>  |
| Koszty osobowe                                                                                                     | 1 311 929,50         | 0,00                    | 1 311 929,50         |
| Zakup sprzętu i materiałów                                                                                         | 25 410,96            | 0,00                    | 25 410,96            |
| Koszty ogólne pozostałe i inne                                                                                     | 60 000,00            | 0,00                    | 60 000,00            |
| <b>Etap V: Koszty i opłaty związane z realizacją projektu</b>                                                      | <b>282 092,06</b>    | <b>0,00</b>             | <b>282 092,06</b>    |
| Koszty i opłaty związane z realizacją projektu                                                                     | 282 092,06           | 0,00                    | 282 092,06           |
| <b>Planowane wydatki kwalifikowane</b>                                                                             | <b>69 116 840,13</b> | <b>4 096 524,76</b>     | <b>73 213 364,89</b> |
| <b>Harmonogram przekazywania dofinansowania w ramach Umowy</b>                                                     | <b>62 316 651,37</b> | <b>0,00</b>             | <b>62 316 651,37</b> |

# HARMONOGRAM PRZEKAZYWANIA DOFINANSOWANIA W RAMACH UMOWY

| Okres (rok, kwartał) |              | Planowane<br>wydatki<br>kwalifikowane | Wartość środków do wypłaty w danym w kwartale przez<br>Instytucję Pośredniczącą na rzecz Beneficjenta |                         |                      |
|----------------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------|
| rok                  | kwartał      |                                       | Zaliczka                                                                                              | Refundacja              | RAZEM                |
| 2012                 | III kwartał  | 0,00                                  | 0,00                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                 |
|                      | IV kwartał   | 81 215,33                             | 100 000,00                                                                                            | 0,00                    | 100 000,00           |
| 2013                 | I kwartał    | 68 910,11                             | 81 215,33                                                                                             | 0,00                    | 81 215, 33           |
|                      | II kwartał   | 80 395,60                             | 1 537 538,11                                                                                          | 0,00                    | 1 537 538,11         |
|                      | III kwartał  | 1 527 024,81                          | 100 000,00                                                                                            | 38 792,41               | 138 792,41           |
|                      | IV kwartał   | 100 038,56                            | 238 836,30                                                                                            | 0,00                    | 238 836,30           |
| 2014                 | I kwartał    | 229 162,06                            | 0,00                                                                                                  | 0,00                    | 0,00                 |
|                      | II kwartał   | 94 259,65                             | 136 560,78                                                                                            | 0,00                    | 136 560,78           |
|                      | III kwartał  | 150 000,00                            | 172 497,44                                                                                            | 0,00                    | 172 497,44           |
|                      | IV kwartał   | 3 000 000,00                          | 1 479 635,94                                                                                          | 0,00                    | 1 479 635,94         |
| 2015                 | I kwartał    | 11 683 317,16                         | 11 433<br>183,98                                                                                      | 0,00                    | 11 433 183,98        |
|                      | II kwartał   | 11 683 317,16                         | 9 974 355,59                                                                                          | 0,00                    | 9 974 355,59         |
|                      | III kwartał  | 32 369 415,99                         | 30 831<br>162,76                                                                                      | 0,00                    | 30 831 162,76        |
|                      | IV kwartał   | 8 049 783,70                          | 0,00                                                                                                  | 6 192<br>872,73         | 6 192 872,73         |
|                      | <b>RAZEM</b> | <b>69 116 840,13</b>                  | <b>56 084<br/>986,23</b>                                                                              | <b>6 231<br/>665,14</b> | <b>62 316 651,37</b> |